

DODATOK č. 2

**k Zmluve o dielo č. 6/114/2008 zo dňa 03.12.2008 na investičnú
akciu (stavbu) Daňový úrad Sabinov – rekonštrukcia**

1. Objednávateľ:

**DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica**



2. Zhotoviteľ:

HrKo Holding, a.s., Horné Plachtince 117, 991 24



Označenie registra ktorý vykonal zápis: Okresný súd Banská Bystrica
Číslo zápisu: Oddiel: Sa, vložka číslo: 726/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 6/114/2008 zo dňa 3.12.2008 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2:

I. – Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je na základe dohody zmluvných strán záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku k zmluve o dielo a zmena zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok III. Termín vykonanie diela a podmienky realizovania bod 1. prvá veta znie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 347 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.“

2. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 492 439,69 € s DPH (slovom štyristodeväťdesiatdvatisícštyristotridsaťdeväť EUR a šesťdesiatdeväť eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	359 614,63€/10 833 750,46Sk
DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	68 326,78€/2 058 412,59Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	427 941,41€/12 892 163,05Sk
Rozpočtová rezerva	8 558,83€/257 843,26Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH s r. rezerv.	436 500,24€/13150 006,31Sk
Čerpanie rozp. rezervy s DPH dodatkom č. 1	8 558,83€/257 843,26Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa Dodatku č. 1	0,00€/0,00Sk
Zvýšená pôvodná zmluvná cena o navyše práce s DPH dodatkom č.1	467 466,20€/14 082 886,87Sk
Navyše práce podľa dodatku č. 2 bez DPH	20 986,12€/632 227,96Sk
DPH 19%	3 987,36€/120 123,31Sk
Navyše práce podľa dodatku č. 2 s DPH	24 973,49€/752 351,28Sk
Nová zmluvná cena s DPH	492 439,69€/14 835 238,15Sk

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ % 30,126 Sk.“

3. V článku IV. Cena diela v bode 2. sa na koniec vety dopĺňajú slová: „a v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 a 2 k tejto zmluve“.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu oddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 6/114/2008 zo dňa 03.12.2008.

2.

Prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet navyše prác
príloha č.2 – komentár navyše prác

3. Tento dodatok je zhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 13. 11. 2009

V Horných Plachtinciach, dňa

Objednávateľ

Ing.
gene

DAŇO
SLOV