

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 24/10/2006

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**
Nová ul.13, 975 04 Banská Bystrica



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: **OMOSS spol. s r.o.**
Sídlo(miesto podnikania): Osadská 679/15, 028 01 Trstená



Označenie registra a číslo zápisu: Obchodný register okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, vložka č.12032/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia a predmet dodatku

1. Z dôvodu nepriazne poveternostných podmienok nemôže byť v zmluvne dohodnutom termíne vykonaná finálna úpravy fasády podľa ZoD č. 24/10/2006 zo dňa 18.10.2006 na realizáciu stavby: “DÚ Ružomberok – stavebné úpravy“. Na základe tejto skutočnosti sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom dodatkom č.1 mení a dopĺňa čl. III., bod 1., Zmluvy o dielo č. 24/10/2006, a to nasledovne:

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 30.05.2007. Ak aj v rámci tejto lehoty nebude možné vykonávanie technológie prác z dôvodu preukázateľnej nepriazne poveternostných podmienok, sú zmluvné strany oprávnené na základe vzájomnej dohody úmerne predĺžiť termín vykonania diela o dni nepriazne s pripočítaním času na obnovenie prác.

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predmetom tohto dodatku je aj dohoda zmluvných strán o vykonaní naviac prác požadovaných a odsúhlasených objednávateľom. Špecifikácia naviac prác tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.

3. Cena za realizáciu naviac prác definovaných v bode 2., bude faktúrovaná v súlade s podmienkami zmluvy o dielo. Naviac práce uvedené v Prílohe č. 2 tohto dodatku, sú zapísané v príslušných zápisoch v stavebnom denníku a na kontrolných dňoch stavby a cena ich realizácie predstavuje sumu **381 003,10 Sk s DPH**.

Na základe tejto skutočnosti sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom dodatkom č.1 mení a dopĺňa cena diela uvedená v čl. IV., bod 1. Zmluvy o dielo č. 24/10/2006, a to nasledovne:

a) Pôvodná cena diela s DPH	3 308 031,40 Sk
b) Cena naviac prác s DPH	381 003,10 Sk
c) Čerpanie naviac prác z rezervy s DPH	330 803,10 Sk
d) Zostatok rozpočtovej rezervy	0,00 Sk
e) Zostatok naviac prác nečerpaných z rezervy s DPH (381 003,10 Sk - 330 803,10 Sk)	50 200,00 Sk
f) Pôvodná cena diela s DPH spolu s rozpočtovou rezervou	3 638 834,50 Sk
g) Cena diela s DPH po zvýšení (3 638 834,50 Sk + 50 200,00 Sk)	3 689 034,50Sk

4. Zmluvné strany ďalej konštatujú, že cena zostávajúcej časti diela, ktorá bude na základe tohto dodatku realizovaná v roku 2007 (dokončenie prác podľa čl. II. bod 1. tohto dodatku), predstavuje z ceny diela podľa čl. IV. bod 1. Zmluvy o dielo č. 24/10/2006 v znení tohto dodatku sumu vo výške **891 000,- Sk s DPH**.

III. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Prílohou tohto dodatku je aktualizovaná Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 24/10/2006 zo dňa 18.10.2006 – Časový, vecný a finančný harmonogram postupu prác a Príloha č. 2 – Špecifikácia naviac prác.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Banskej B

Ing. I
generálny

za objednávateľa

za zhotoviteľa