

DR SR
č. 169

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 114/8/2007 uzavretej dňa 4.6.2007

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica



Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obchodný register Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro
číslo zápisu: vložka číslo: 3318/S.

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle čl. V. bod 7. zmluvy o dielo úprava ceny diela z dôvodu potreby vykonania väčšieho rozsahu činností (stavebných prác) zhotoviteľom, ktoré objednávateľ odsúhlasil. Na uvedené činnosti (stavebné práce) bola v súlade s čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo použitá aj rozpočtová rezerva vo výške 260 335,81,- Sk s DPH (podľa Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy č.1 zo dňa 23.8.2007).
2. Podrobná špecifikácia predmetných činností, vrátane ich ocenenia, je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Na základe predchádzajúcich ustanovení tohto dodatku, sa mení cena diela uvedená v čl. IV. v bode 1. zmluvy o dielo nasledovne:

Cena diela s DPH: 4 747 859,12 Sk

/ slovom: štyrímilióny sedemstoštyridsaťsedemtisícosemstopäťdesiatdeväť 12/100 slovenských korún /, pričom uvedená „nová“ zmluvná cena diela je tvorená nasledovne:

a)	Pôvodná cena diela bez DPH	3 696 851,16 Sk
b)	Pôvodná DPH 19 %	702 401,70 Sk
c)	Pôvodná cena diela s DPH	4 399 252,86 Sk
d)	Rozpočtová rezerva 7 %	307 947,70 Sk
e)	Pôvodná cena diela s DPH a rozp. rezervou	4 707 200,56 Sk
f)	Čerpanie rezervy podľa dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy č.1 s DPH	260 335,81 Sk
g)	Zostatok rozpočtovej rezervy (307 947,70 - 260 335,81)	47 611,89 Sk
h)	Naviac práce podľa tohto Dodatku č. 1 s DPH	88 270,45 Sk
i)	Čerpanie do výšky rozpočtovej rezervy na naviac práce podľa Dodatku č.1	47 611,89 Sk
j)	Zostatok rozpočtovej rezervy	0,00 Sk
k)	Zostatok na naviac práce podľa Dodatku č. 1 po vyčerpaní rozpočtovej rezervy s DPH (88 270,45 – 47 611,89)	40 658,56 Sk
l)	Nová zmluvná cena diela s DPH (4 707 200,56 + 40 658,56)	4 747 859,12 Sk

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Súčasťou tohto dodatku je neoddeliteľná Príloha č. 1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici dňa 24.8.2007

V Banskej Bystrici dňa 28.8.2007

Ing. Peter Čokina
konateľ spoločnosti

Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ
BANOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-9-